

Viinikanlahti yleissuunnitelman päivitys
Tuntiraportti 25.5.2021 - Arkkitehtitoimisto NOAN

Tehty työ 24.2.2021-31.3.2021

OSAKKAAT yhteensä 174,5h

AVUSTAVAT yhteensä 75h

Budjetti 28 655,00 €

Laskutettu tilaajalta 20 580,00 €

Budjettia laskuttamatta 8 075,00 €

Lisä- ja muutostyöt 0 €

Matkakulut 0 €

Tehty työ 31.3.2021-27.4.2021

OSAKKAAT yhteensä 64h = 5 760,00 €

AVUSTAVAT yhteensä 66h = 4 290,00 €

YHT 10 050,00 €

Budjettia jäljellä -1 975,00

Tunteja jäljellä € 0!

Valmiusaste 100% raportti valmis

Syy ylitykseen erikseen pyydetty lisätyöt (SUKO4 14.4.2021 muistio):

Pohjoispään tarkasteluista ja lopuista suunnittelutöistä ja -materiaaleista sovittiin tehtävän kustannusarvio. Raportin palautuksen aikataulua voidaan tarvittaessa venyttää. Aiemmin tunnistettuja lisätyötarpeita: suunnittelu-aikataulun pitkittyminen, kanava- ja aukiosuunnitelmien tarkennukset, rannan muotoilu, alueen pohjoispään korttelitarkastelut sekä raportin taittaminen.

Lisätyö tehty työmäärä 31.3.2021-27.4.2021

OSAKKAAT 90€ 47h 4 230,00 €

AVUSTAVAT 65€ 109h 7 085,00 €

Lisätyöbudjetti yhteensä:

tehty työ 31.3.2021-27.4.2021 1 975,00 €

tehty työ 27.4.-25.5.2021 lisätyö osakkaat 47h 4 230,00 €

lisätyö avustavat 109h 7 085,00 €

yht 13 290,00 €

Laatinut: Lassi Viitanen