

**Perustelut  
Tampereen Raitiotie Oy:n  
osakassopimuksen liitteiden  
6.1 b ja 6.1 c päivitystarpeelle**


12.11.2024



**Tampereen  
Ratikka**

# Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen liitteet 6.1 b ja 6.1 c

- Tampereen Raitiotie Oy:n osakkaina ovat Tampereen kaupunki, Pirkkalan kunta, Ylöjärven kaupunki ja Kangasalan kaupunki.
- Raitiotieyhtiön osakassopimuksen liitteissä 6.1 b ja 6.1 c on kuvattu seudullisen raitiotien tulevien ratahaarojen suunnittelun ja rakentamisen arvioitu etenemisaikataulu.
- Voimassa olevat liitteet 6.1 b ja 6.1 c perustuvat vuonna 2021 valmistuneeseen Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman raportissa esitettyyn aikatauluarvioon.




# Liitteiden päivitystarve

- Tampereen kaupunginvaltuusto ja Pirkkalan kunnanvaltuusto päättivät 21.10.2024 Pirkkala–Linnainmaaraitiotien rakentamisen toteuttamisesta kahdessa vaiheessa
  - vaiheen 1, Partola–Niihama rakentaminen ajoittuu joulukuun 2024 ja elokuun 2028 väliselle ajalle
  - vaiheen 2 Partola–Suuppa ja Niihama–Linnainmaa rakentamisen arvioidaan ajoittuvan toukokuun 2028 ja tammikuun 2032 väliselle ajalle
  - vaiheen 2 rakentamiseen ryhtyminen on ehdollinen valtion tuen myöhemmän varmistumisen suhteen
- Seudullisen raitiotien suunnittelun ja rakentamisen aikataulun laadinnassa on lähtökohtana, että toteutussuunnitelman valmistuttua on tavoite jatkaa suoraan rakentamiseen ja rakentamiseen ei ryhdytä ennen kuin valtiontuki on varmistunut.
- Valtion tuki on tähän mennessä varmistunut kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisissä MAL-neuvotteluissa. MAL-neuvottelut seuraavalle 4-vuotiskaudelle on perinteisesti alkaneet eduskuntavaalien jälkeen.
- Tampereen raitiotien rakentamisessa lähtökohtana on myös, Tampereen kaupungin ja raitiotieyhtiön rajallisista resursseista johtuen, että raitiotietä rakennetaan vain yhtä rataosuutta kerrallaan.






# Aikatauluarvio raitiotien jatkolinjojen suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä



12.11.2024 MAL-sopimuskausi 2024–2027



\*) Sisältää vaikutusten arvioinnit ja hyöty-kustannuslaskelman



Valtuustotason päätökset:

-  Yleissuunnitelman hyväksyminen
-  Päätös ryhtymisestä hankesuunnitteluun
-  Hankesuunnittelun hyväksyminen ja päätös ryhtymisestä toteutussuunnitteluun
-  Rakentamispäätös
-  Kunnanhallitusten käsittely vaiheeseen 2 ryhtymisestä

-  Toteutussuunnittelun hankintavaihe
-  Raitiotien toteutusratkaisu tarkentuu maankäytön asemakaavahankkeiden yhteydessä






# Aikatauluarvio raitiotien jatkolinjojen suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä 12.11.2024



MAL-sopimuskausi 2028–2031



\*) Sisältää vaikutusten arvioinnit ja hyöty-kustannuslaskelman



Valtuustotason päätökset:

-  Yleissuunnitelman hyväksyminen
-  Päätös ryhtymisestä hankesuunnitteluun
-  Hankesuunnittelun hyväksyminen ja päätös ryhtymisestä toteutussuunnitteluun
-  Rakentamispäätös
-  Kunnanhallitusten käsittely vaiheeseen 2 ryhtymisestä

-  Toteutussuunnittelun hankintavaihe
-  Raitiotien toteutusratkaisu tarkentuu maankäytön asemakaavahankkeiden yhteydessä

# Aikatauluarvio raitiotien jatkolinjojen suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä 12.11.2024

MAL-sopimuskausi 2032–2035



\*) Sisältää vaikutusten arvioinnit ja hyöty-kustannuslaskelman

Valtuustotason päätökset:

- [Blue circle] Yleissuunnitelman hyväksyminen
- [Blue circle with 2] Päätös ryhtymisestä hankesuunnitteluun
- [Grey circle] Hankesuunnittelun hyväksyminen ja päätös ryhtymisestä toteutussuunnitteluun
- [Black circle] Rakentamispäätös
- [Black circle with 2] Kunnanhallitusten käsittely vaiheeseen 2 ryhtymisestä

- [Blue hatched box] Toteutussuunnittelun hankintavaihe
- [Grey hatched box with AK] Raitiotien toteutusratkaisu tarkentuu maankäytön asemakaavahankkeiden yhteydessä

# Osakassopimuksen päivitettyjen liitteiden mukaiset MAL-neuvottelutavoitteet

- MAL-kaudelle 2028–2031

*Eduskuntavaalit 18.4.2027, oletus, että MAL-neuvottelut saatu pidettyä v. 2027 aikana*

- Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien vaiheen 2 rakentamisen valtiontuki
- Lielähti–Ylöjärvi-raitiotien toteutussuunnittelun valtiontuki
- Linnainmaa–Lamminrahka-raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman valtiontuki

- MAL-kaudelle 2032–2035

*Eduskuntavaalit 6.4.2031, oletus, että MAL-neuvottelut saatu pidettyä v. 2031 aikana*

- Lielähti–Ylöjärvi-raitiotien rakentamisen valtiontuki
- Linnainmaa–Lamminrahka-raitiotien hanke- ja toteutussuunnittelun valtiontuki
- Rantaperkiö–Vuores-raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman valtiontuki

**Kiitos!**



**Tampereen  
Ratikka**