

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 40

### Näsisaaren rakentamisen tilannekatsaus

TRE:519/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Mikko Nurminen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### **Lisätietoja päätöksestä**

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus**

Näsisaaren rakentamisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

#### **Kokouskäsitely**

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväiselle sekä hankekehitysjohtaja Juha Kaivoselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Ilmari Nurminen liittyi kokoukseen.

Mikko Aaltonen ja Ilmari Nurminen poistuivat kokouksesta.

#### **Perustelut**

Näsisaaren täytön vesilain mukainen lupa sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 16.12.2021. Näsisaaren rakentaminen käynnistettiin helmikuussa 2022. Rakentamisen ensimmäinen vaihe saatiin onnistuneesti loppuun joulukuussa 2022 ja täyttöalue siirtyi raitiotieallianssin työmaa-alueeksi raitiotien rakentamista varten vuoden vaihteessa.

Vesistö- ja pohjavesitarkkailua tehdään Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesistöseurannan tulosten perusteella rakentamisesta ei ole aiheutunut merkittävää haittaa Näsijärven veden laadulle. Pohjavesinäytteiden perusteella täyttötyö ei ole vaikuttanut pohjaveden laatuun. Tarkkailu jatkuu.

Tällä hetkellä seurataan täytön esikuormituspenkereiden painumista. Kun painuminen on hidastunut riittävästi, voidaan esikuormituspenkereet purkaa ja käynnistää raitiotien rakentaminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

saassa. Arvio on, että huhtikuussa 2023 tiedetään tarkka töiden aikataulu. Varaudutaan siihen, työt voidaan käynnistää jo silloin.

**Tiedoksi**

Milko Tietäväinen

Liitteet

1 Kh 30.1.2023 Näsisaaren rakentaminen, tilannekatsaus

**Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 7.2.2023 [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 7.2.2023.

Tampere  
07.02.2023

Elina Nikkilä  
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **Muutoksenhakukielto**

§40

## **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)