

Frenckellinaukio 2
PL 487 33101 TAMPERE

Hanke: **Lielahden päiväkot**

Hanketyyppi: Uudisrakennus

Bruttoala: 2 445 brm2

		suunniteltu TS 19.2.2020		toteutus LT 24.11.2021
TOTEUTUSKUSTANNUKSET	€/ brm2	€	€/ brm2	€
1. Rakennuttajan kustannukset	297	726 954	172	419 635
2. Rakennustekniset työt	1 819	4 447 145	1 787	4 370 145
3. LV-työt	104	254 000	104	254 000
4. IV- työt	118	289 000	118	289 000
5. Sähkötyöt	180	439 000	180	439 000
6. Rakennusautomaatiotyöt	22	55 000	17	40 600
7. Erillishankinnat	76	187 000	25	60 000
8. Keittiölaitteet	38	92 400	33	81 620
9. Lisätyöt (varaus 5 %, toteutunut 1,85 %)	112	274 207	41	100 000
10. Yleiskulu / Rakennuttamispalkkio (2 %)	55	135 294	50	122 000
YHTEENSÄ (alv 0%)	2 822	6 900 000	2 526	6 176 000

Ilman Voimian keittiölaitteita **2 784** **6 807 600** **2 493** **6 094 380**