

**KUSTANNUSSEURANTA**

Suorite	%	Kustannusarvio	Sidotut kustannukset	Toteuma	Erotus €	Erotus %
<b>Rakennuttaminen</b>						
Projektinjohto		30 903,00 €	0,00 €	0,00 €		
Valvonta			30 903,00 €	30 500,00 €		
<b>Projektinjohto yhteensä</b>	<b>4,3 %</b>	<b>30 903,00 €</b>	<b>30 903,00 €</b>	<b>30 500,00 €</b>	<b>403,00 €</b>	<b>1,30%</b>
<b>Suunnittelu</b>						
Arkkitehtisuunnittelu		35 783,00 €	35 783,00 €	29 075,50 €		
Akustiikkasuunnittelu			0,00 €	0,00 €		
Rakennesuunnittelu			0,00 €	0,00 €		
LVIAJ-suunnittelu		10 000,00 €	10 000,00 €	3 840,00 €		
Sähkösuunnittelu			0,00 €	0,00 €		
<b>Suunnittelu yhteensä</b>	<b>6,41%</b>	<b>45 783,00 €</b>	<b>45 783,00 €</b>	<b>32 915,50 €</b>	<b>12 867,50 €</b>	<b>28,11%</b>
<b>Rakentamisen kustannukset</b>						
Rakennustekniset työt		463 283,00 €	441 330,50 €	593 890,00 €		
Lisä- ja muutostyöt			0,00 €	19 719,19 €		
Lviaj-työt		36 000,00 €	33 181,50 €	0,00 €		
Lisä- ja muutostyöt			0,00 €	0,00 €		
Sähkötyöt		73 000,00 €	125 378,00 €	0,00 €		
Lisä- ja muutostyöt			0,00 €	0,00 €		
<b>Lisä- ja muutostyövaraus</b>		64 897,00 €	0,00 €	19 719,19 €	45 177,81 €	69,61%
<b>Rakentamisen kustannukset yhteensä</b>	<b>89,26%</b>	<b>637 180,00 €</b>	<b>599 890,00 €</b>	<b>633 328,38 €</b>	<b>3 851,62 €</b>	<b>0,60%</b>
<b>Rakennuttajan erillishankinnat</b>			0,00 €	0,00 €		
<b>Erillishankinnat yhteensä</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>#JAKO/0!</b>
<b>Toteutuskustannukset yhteensä alv.0%</b>		<b>713 866,00 €</b>	<b>676 576,00 €</b>	<b>696 743,88 €</b>	<b>17 122,12 €</b>	<b>2,40%</b>
<b>Toteutuskustannukset yhteensä alv.24%</b>		<b>885 193,84 €</b>	<b>838 954,24 €</b>	<b>863 962,41 €</b>	<b>21 231,43 €</b>	<b>2,40%</b>