

	Investointi 2020-2024		Jälkivastuu 5 vuotta	
	Toteutuss. 21.5.2021	Loppukust. 31.10.2024	Varaukset	Ennuste
<i>Hankinta-arvoerittely</i>	€	€		€
Rakennuttaminen	3 205 000	3 916 605	374 500	4 291 105
Tilaaajatehtävät, Tilapalvelut Oy	165 000	162 238	7 000	169 238
Bonuspooli, toteutusvaihe	382 500	314 447		314 447
Bonuspooli, jälkivastuvaihe	67 500		67 500	67 500
Autopaikat (80 x 25 000)	2 000 000	2 527 214		2 527 214
Taidehankinta, taiteilijapalkkio	90 000	90 000		90 000
Erillishankinta, mm. katsomopenkit	500 000	822 706		822 706
Jälkivastuutyöt 5 vuotta			300 000	300 000
Tavoitekustannus (yhteensä)	25 195 000	39 728 606	0	39 728 606
Tavoitekustannus (korvattavat)	22 768 037	39 073 601		39 073 601
Korvattavat kustannukset, JKMM	533 333	734 288		734 288
Korvattavat kustannukset, Pohjola	22 003 704	38 339 314		38 339 314
Riskivaraus	100 000	0		0
Valvonta, taloustarkastukset jne.	131 000	0		0
Tavoitekustannus (palkkiot)	2 426 963	655 005		655 005
Suunnitteluosapuolen palkkio 125%	666 667	655 005		655 005
Rakentajaosapuolen palkkio 8%	1 760 296	0		0
YHTEENSÄ (alv 0%)	28 400 000	43 645 211	374 500	44 019 711

MUUT TILAAJAN ERILLISKUSTANNUKSET**463 789****463 789**

Esisuunnittelu 2019-2020

150 357

Tilaaajan erillisselvitykset 2020

91 636

Kiinteistön liittymämaksut 2023

221 796

TAMMELAN STADION -HANKE YHTEENSÄ SIS. ERILLISKUSTANNUKSET**44 483 500**