

Nro.	Selite	Hanke	Toteuma €	Selite
1	Puhtaiden ylijäämämaiden ajo maankaatopaikalle	Takojankatu	148 148,60 €	Takojankadun urakassa löytyi täyttöihin takaisin kelpaamattomia puhtaita maanaineksia. Ko. maiden ajolle ei ollut tarjouspyynnössä soveltuvaa yksikköhintaa, joten pyydettiin hinta kuljetuksesta maankaatopaikalle. Laskutus tapahtunut kuukausittain määrin perustuen
2	Yksikköhinta AB16/150(60 mm) ja turvakaiteen asennus	Takojankatu	11 090,00 €	Takojankadun kiertoliittymän asfaltointi päätettiin tehdä suunniteltua paksumpana kerroksena, jotta vältytään asfaltin muurtumiselta raskaiden ajoneuvoje alla. Turvakaliteena päädyttiin hyödyntämään tilaajilla ollutta materiaalia --> Kustannussäästö tarjouspyynnön verrattuna
3	Valaistustyöt	Takojankatu	5 326,00 €	Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Takojankadun nykyinen valaistus jousuttiin purkamaan pontitustöiden aiheuttaman maan painumisen vuoksi. Päädyttiin pitämään väliaikainen valaistus tulevaan katoremonttiin saakka, jotta ei aiheudu tarpeettomia lisäkustannuksia
4	Pieniä muutostöitä 1	Takojankatu	6 963,01 €	Olemassa olevien rakenteiden vuoksi hulevesikaivojen siirto päädyttiin toteuttamaan vanhoja kaivoja hyödyntäen. Ajoradalle tulevien kaivojen materiaalin muutos muovista betoniksi Tampereen kaupungin yleisen käytännön mukaisesti
5D	Vanhojen rakenteiden paalutuksista aiheutuneet muutokset	Takojankatu/ tontikohtainen	115 913,64 €	Alueen vanhojen rakennuksien purku-urakoihin kuulunutta paalujen poistoa kaivualueelta ei ollut tehty. Paalut poistettiin tämän urakan yhteydessä
6D	Takojankadun paalutuksista aiheutunut kaivutyön hidastuminen	Takojankatu	47 096,00 €	Kaivutyötä ei ole päästy toteuttamaan alkuperäisen ajatuksen mukaan maassa olleiden paalujen vuoksi. Maa-aineksen sivuun kaivun sijasta on jouduttu lisäämään kalustoa työmaalla ja siirtämään kaivettuja massoja tonttien sisällä
7A	Lakalaivan muutostyöt	Lakalaiva	30 525,00 €	Lakalaivan kaatopaikan pinnantasauksen muutos. Tasauksen muutoksella päästiin lähemmäs ympäristöluvan sallimaa vastaanottomäärää. Urakoitsija joutui järjestämään uusia ajoreittejä työmaalle, sillä alkuperäisen suunnitelman mukainen täyttö ko. alueella oli jo tehty. Muutoksesta säästöjä, koska kyseisiä maita ei jouduttu ajamaan vastaanottomaksulliseen sijoituspaikkaan
9B	Pieniä muutostöitä 1	Takojankatu	19 688,14 €	Olemassa olevan muuntamon tuenta, jota ei ollut huomioitu suunnitelmissa. Muuntamon painuminen ja sähkökaapeleiden rikkoutumisen vaara ilman tuentaa. Suunnitellun kaivualueen ulkopuolelta löytynyt kalkkiesiintymä, jonka puhdistamisen mahdollistamiseksi jouduttiin tekemään tarjouksen mukaisia töitä (esim. työmaajärjestelyitä, puiden kaatoa, roudan rikotusta ym.)

Yht. 384 750,39 €

Takojankadun osuus 354 225,39 €
Lakalaivan osuus 30 525,00 €