

TARJOUSKIRJE



**Viinikanlahden kaupunkiympäristön
yleissuunnitelma ja Viinikanlahden korttelityypit**

Lisäbudjetti 31.5.2022

Viinikanlahden kaupunkiympäristön yleissuunnitelma ja Viinikanlahden korttelityypit - Lisäbudjetti 31.5.2022

1. LASKUTUSTILANNE 31.5.2022:

TILAUS 2020_1540_§79

Projekti: K1540_017926311 Viinikanlahden uusi alue

Budjetti	145 680,00€
Laskutettu 31.5.2022	143 195,00€
Budjettia laskuttamatta 31.5.2022	2 485,00€

Budjettia jäljellä 0,00 €

TILAUS 2020_1540_§14

Projekti: K1540_017926311 Viinikanlahden uusi alue korttelitarkastelu

Budjetti	55 950,00€
Laskutettu 31.5.2022	54 588,00€
Budjetista laskuttamatta 31.5.2022	1362,50€

Budjettia jäljellä 0,00 €

2. TEKEMÄTTÖMÄT TYÖTEHTÄVÄT

Viinikanlahden yleissuunnitelman selostuksen raportti luonnos 2.5.2022 valmistunut 2.5.2022.

Työtehtäviä tekemättä 2.5.2022 jälkeen:

1. Kaupunkiympäristön yleissuunnitelman raportointi
2. Korttelitarkastelu päivittäminen ja raportointi

3. TARVITTAVA LISÄBUDJETTI

TILAUS 2020_1540_§79

Projekti: K1540_017926311 Viinikanlahden uusi alue

10.3.2022 jäljellä ollut budjetti käytetty 2.5.2022 raportin valmistumiseen.

TILAUS 2020_1540_§14

Projekti: K1540_017926311 Viinikanlahden uusi alue korttelitarkastelu

10.3.2022 jäljellä ollut budjetti käytetty 2.5.2022 raportin valmistumiseen.

Työmääräarvio:

Päivittämiseen ja raporttien tekemiseen varattu budjetti	40 180,00€
- 10.3.2022 jäljellä ollut budjetti	20 050,00€
<hr/>	
Tarvittava lisäbudjetti	20 130,00€

Työn viimeistelyyn tarvittava lisäbudjetti 20 130,00€

Vastaa 13,8% alkuperäisestä budjetista

Pitkittänyt työaika:

Alkuperäinen valmistumisajankohta	14.1.2022
Uusi valmistumisajankohta	2.5.2022

Työ pitkittänyt noin 3,5kk

Lisäbudjetti vastaa noin 1kk työtä

Helsingissä 31.5.2021



Teemu Paasiahho, arkkitehti SAFA